

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Querétaro
 Periodo: Primer Trimestre 2017
 Programa: Programa de Infraestructura Indígena 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
QRE17170100850968	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil	892017	Querétaro	Amealco de Bonfil	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,415,343	\$1,415,343	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	0.00	Financiera: SOLICITO REVISIÓN / Física: NO APLICA / Registro:
QRE17170100850897	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Ida Etapa, Para Beneficiar A La Localidad De El Bondotal, En El Municipio De Ezequiel Montes	832017	Querétaro	Ezequiel Montes	El Bondotal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,491,919	\$2,491,919	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	302	0.00	0.00	Financiera: NO APLICA / Física: NO APLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170100850899	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Carrizal De Los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza Y El Saucito, En Jalpan De Serra	872017	Querétaro	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,709,177	\$9,709,177	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	247	0.00	0.00	Financiera: NO APLICA / Física: NO APLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.