

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: QUERÉTARO

GESTIÓN DE PROYECTOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Conyunto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
Q0E171010 0844347	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De San Ysidoro Tultitpec - 27397	27397	Queretaro	Amalco de Bonfil	San Ysidoro Tultitpec (Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	695.000	695.500	695.000	676.494	676.494	676.494	57.94	0	Metro lineales	61	100.00	69.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: FINANCIERAMENTE CUIDA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171010 0844348	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De San Ysidoro Tultitpec Barrio Primero - 27571	27571	Queretaro	Amalco de Bonfil	San Ysidoro Tultitpec Barrio 1ro.	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6429.675	6386.708	6429.675	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	34	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: FINANCIERAMENTE CUIDA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171010 0844349	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Temadá Amalco - 21848	21848	Queretaro	Amalco de Bonfil	Temadá (Barrio de San Ysidoro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,999,890	11,799,901	11,999,890	6599,967	6599,967	6599,967	30.00	0	Metro lineales	93	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171010 0844351	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Esperanza Amalco - 21818	21818	Queretaro	Amalco de Bonfil	Barrio La Esperanza (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Urbanización	En Ejecución	2017	11,994,470	11,785,023	11,994,470	6598,340	6598,340	6598,340	30.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTRUCTURADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171010 0844548	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Loma De Los Blases Segunda Etapa - 27512	27512	Queretaro	Amalco de Bonfil	Loma de los Blases	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2499,856	2449,971	2499,856	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y EL FINANCIAMIENTO HA SIDO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171020 0868389	Aplicación De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De La Cautera Camino Al Río Del Carrizal Arroyo Seco - 18294	18294	Queretaro	Arroyo Seco	La Cautera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	Urbanización	En Ejecución	2017	11,647,395	11,392,456	11,647,395	6573,719	6573,719	6573,719	37.08	0	Otros	20	100.00	60.00	Financiera: OBRAS EN EJECUCION / Fisica: SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE BARRERAS EN MANO LIBRE POR PARTE DE LA CFE PARA LA OBRAS DE 9-405 / Registro: OBRAS EN PROCESO
Q0E171020 0868392	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Boulevard Concha Arroyo Seco - 18114	18114	Queretaro	Arroyo Seco	Conch	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	12,390,761	11,539,410	12,164,284	6877,889	6877,889	6877,889	36.72	0	Metro lineales	15	100.00	85.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO
Q0E171020 0868393	Aplicación De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Tepozán La Loma Arroyo Seco - 18179	18179	Queretaro	Arroyo Seco	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	Urbanización	En Ejecución	2017	6819,539	6737,585	6819,539	3385,566	3385,566	3385,566	47.05	0	Otros	15	100.00	90.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO
Q0E171020 0868395	Aplicación De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Cruce Del Sabinito Acceso Uno y Barrio La Cruz Arroyo Seco - 18218	18218	Queretaro	Arroyo Seco	El Cruce del Sabinito	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	Urbanización	En Ejecución	2017	6649,062	6584,156	6649,062	3235,978	3235,978	3235,978	36.36	0	Otros	24	100.00	80.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO
Q0E171020 0868397	Aplicación De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Las Tranças Barrio Nuevo Arroyo Seco - 18395	18395	Queretaro	Arroyo Seco	Las Tranças	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	Urbanización	En Ejecución	2017	6378,375	6340,537	6378,375	3149,946	3149,946	3149,946	39.63	0	Otros	16	100.00	70.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: SE ESPERA LIBERAR POR PARTE DE LA CFE PARA LA HIBRIDACION DE TORRES METALICAS EN PUNTO DE CONEXION / Registro: OBRAS EN PROCESO
Q0E171020 0844356	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar Varias Calles De La Localidad De Villa Nueva - 24339	24339	Queretaro	Cadereyta de Montes	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	Urbanización	En Ejecución	2017	6894,840	6865,356	6894,840	3268,452	3268,452	3268,452	30.00	0	Otros	135	100.00	98.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171020 0844358	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Para Beneficiar El Barrio Del Picochón En La Localidad De Puentes Y Puerto Nuevo Cadereyta De Montes - 24258	24258	Queretaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,056,460	9950,814	11,056,460	6736,645	6736,645	6736,645	69.73	0	Metro lineales	104	100.00	90.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO
Q0E171020 0844359	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Jamín Botón Y Calle De Hierro De La Localidad De El Dominio Cadereyta De Montes - 24180	24180	Queretaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,535,700	11,382,130	11,535,700	6460,710	6460,710	6460,710	30.00	0	Metro lineales	175	100.00	60.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171020 0844377	Construcción De Colector Altozano Para Red De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Suboscuro Existente Cadereyta De Montes - 24426	24426	Queretaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	13,813,498	13,432,148	13,813,498	63168,829	63168,829	63168,829	83.10	0	Metro lineales	2,400	100.00	95.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171020 0844378	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Tepicuisapan De La Localidad San Diego Cadereyta De Montes - 24074	24074	Queretaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6448,519	6448,519	6448,519	6448,519	6448,519	6448,519	100.00	0	Metro lineales	132	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171020 0844635	Aplicación De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Barrio El Tepetate Y Las Cruces En Cabecera Municipal De Colón - 31105	31105	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	6396,608	6366,957	6396,608	6118,982	6118,982	6118,982	30.00	0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO Y SE PAGO EL CIERRE DE LA OBRAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017 / Fisica: LA OBRAS EN PROCESO TERMINADA AL 100% / Registro: SE TRAMITA EN PAGO DEL FINICUETO Y FISCAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
Q0E171020 0844655	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Ajuhuitlán - 31012	31012	Queretaro	Colón	Ajuhuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	13,828,740	13,445,866	13,828,740	62,904,084	62,904,084	62,904,084	75.85	0	Metro lineales	613	100.00	100.00	Financiera: SE TRAMITA FINICUETO PARA CUBRIR AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRAS CUENTA CON EL AVANCE FISICO SOBRE LO PROYECTADO / Registro: LA OBRAS FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TRAMITA LA FINICUETO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171020 0844656	Aplicación De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad De Ajuhuitlán Colón - 30922	30922	Queretaro	Colón	Ajuhuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	13,887,909	13,499,118	13,887,909	62,098,944	62,098,944	62,098,944	53.99	0	Otros	790	100.00	83.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA SOBRE LO PLANEO / Fisica: LA OBRAS SE ENCUENTRA SOBRE LO PLANEO FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRAS PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 53% CORRELATIVO CON LO PLANEO Y FINANCIERAMENTE SE TRAMITAN PAGO CON LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171020 0844663	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Privada Niños Héroes El Blanco Colón - 31039	31039	Queretaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6390,000	6388,988	6388,988	6388,988	6388,988	6388,988	99.74	0	Metro lineales	148	100.00	100.00	Financiera: SOLO FALTA EL PAGO DE LAS DEBITIVAS PARA CUBRIR AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRAS SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRAS EN PROCESO TERMINADA FISCAMENTE AL 100% DEL PAGO DE LA FINICUETO SE TRAMITA
Q0E171020 0844665	Aplicación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Cierro Esquil Montes - 16554	16554	Queretaro	Esquil Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESQUIEL MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	68,000,000	67,184,189	67,928,432	66,634,048	66,634,048	66,634,048	82.93	0	Metro lineales	6,956	100.00	85.00	Financiera: SE OTORGÓ ANTICIPO POR EL 30% META 1300 ML AVANCE 83% / Fisica: SE OTORGÓ ANTICIPO POR EL 30% META 1300 ML AVANCE 83% / Registro: SE OTORGÓ ANTICIPO POR EL 30% META 1300 ML AVANCE 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171020 0844601	Aplicación De Red Eléctrica En La Calle Ignacio Zaragoza Andrés Quintanarro Y Jose María Morelos Y Pavon En Lagunillas Huimilpan - 17789	17789	Queretaro	Huimilpan	Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	11,195,770	11,195,770	11,195,770	11,195,770	11,195,770	11,195,770	100.00	0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS CONCLUIDA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E171020 0844608	Aplicación De Drenaje Sanitario En Calle Puebla Guerrero Privada Puebla Simón Y Dalis Sin Nombre En La Localidad De El Vigil Huimilpan - 17766	17766	Queretaro	Huimilpan	El Vigil	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	12,044,964	11,840,468	12,044,964	11,310,849	11,310,849	11,310,849	64.10	0	Metro lineales	300	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: QUERÉTARO

GESTIÓN DE PROYECTOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Conyunto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
Q0E1717020 0867272	Aplicación de Electrificación En Vecinas Calles Sin Bombeo En La Localidad De El Sauc Mulitipan - 17925	17925	Queretaro	Mulitipan	El Sauc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MULITIPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,297,420	\$1,296,820	\$1,297,420	\$1,296,919	\$1,296,919	\$1,296,919	99.96	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física/ OBRA CONCLUIDA FICIONAMENTE / Registro: SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0484741	Modernización Del Sistema Multiplice De Agua Potable Aguila Para Beneficiar A Las Comunidades De Agua Fria Carrizalito Y Los Jasso Segunda - 18129	18129	Queretaro	Jalpan de Serra	Carrizalito	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPAN DE AGUA Y saneamiento	URBANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$4,334,688	\$3,901,219	\$4,334,688	\$3,347,864	\$3,347,864	\$3,347,864	77.23	\$0	Metros lineales	108	100.00	80.00	Financiera / Física/ SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844757	Abastecimiento Sanitario En La Localidad De El Sautico Jalpan De Serra Cuarta Etapa - 17926	17926	Queretaro	Jalpan de Serra	Sautico	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPAN DE AGUA Y saneamiento	URBANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,535,754	\$2,282,179	\$2,535,754	\$1,222,276	\$1,222,276	\$1,222,276	48.20	\$0	Metros lineales	237	100.00	75.00	Financiera / Física/ SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844814	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Anacitán De Matamoros - 23454	23454	Queretaro	Landá de Matamoros	Anacitán de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,183,000	\$1,964,700	\$2,183,000	\$724,317	\$724,317	\$724,317	33.18	\$0	Otros	487	100.00	70.00	VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844815	Interconexion Para Mayor Eficiencia De Agua Potable Segunda Etapa Para La Zona De Agua Zarca En Landá De Matamoros - 23555	23555	Queretaro	Landá de Matamoros	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,738,430	\$3,364,587	\$3,738,430	\$1,175,647	\$1,175,647	\$1,175,647	31.45	\$0	Otros	1,306	100.00	25.00	Financiera / Física/ / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR
Q0E1717010 0844811	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Arboladas Municipio De Landá De Matamoros - 23532	23532	Queretaro	Landá de Matamoros	Arboladas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$472,150	\$424,935	\$472,150	\$211,244	\$211,244	\$211,244	44.74	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR
Q0E1717020 0867347	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle Principal De La Localidad De Puerto De Guadalupe Landá De Matamoros - 19321	19321	Queretaro	Landá de Matamoros	Puerto de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$634,203	\$570,783	\$634,203	\$261,367	\$261,367	\$261,367	41.21	\$0	Otros	98	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844246	Aplicación De Red De Drenaje En Calle Anacitán De Matamoros La Lira Pedro Escobedo - 20174	20174	Queretaro	Pedro Escobedo	La Lira	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,499,266	\$2,249,340	\$2,499,266	\$749,780	\$749,780	\$749,780	30.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	90.00	Financiera/ SIN OBSERVACIONES / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844295	Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas La Venta Pedro Escobedo - 19847	19847	Queretaro	Pedro Escobedo	La Venta de Ajobullantico	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$898,029	\$888,227	\$898,029	\$563,425	\$563,425	\$563,425	62.74	\$0	Metros lineales	200	100.00	90.00	Financiera / Física/ SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0867380	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De La Caja Pedro Escobedo - 20025	20025	Queretaro	Pedro Escobedo	La Caja	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$318,239	\$286,415	\$318,239	\$247,867	\$247,867	\$247,867	77.89	\$0	Otros	280	100.00	90.00	Financiera / Física/ SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1717020 0867393	Aplicación De La Red De Drenaje En La Comunidad De Nueva Pedro Escobedo - 19857	19857	Queretaro	Pedro Escobedo	Maria Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$290,000	\$265,366	\$290,000	\$265,366	\$265,366	\$265,366	91.51	\$0	Metros lineales	200	100.00	90.00	Financiera / Física/ SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1717020 0867712	Aplicación De La Red De Drenaje Calle Del Canal El Hilito En La Localidad De San Familia Pedro Escobedo - 31345	31345	Queretaro	Pedro Escobedo	San Familia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$497,694	\$461,595	\$497,694	\$461,595	\$461,595	\$461,595	92.75	\$0	Metros lineales	84	100.00	90.00	Financiera / Física/ SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1717020 0877303	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Guillermo Prieto Segunda Etapa En La Localidad El Portugués Peñamiller Cuarta Etapa - 19962	19962	Queretaro	Pedro Escobedo	El Sauc (Sauc Alto, Sauc Bajo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$597,822	\$538,039	\$597,822	\$468,274	\$468,274	\$468,274	78.33	\$0	Metros lineales	150	100.00	95.00	Financiera / Física/ SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844301	Aplicación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Agua Fria Peñamiller - 22877	22877	Queretaro	Peñamiller	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,496,962	\$1,347,266	\$1,496,962	\$449,089	\$449,089	\$449,089	30.00	\$0	Otros	200	100.00	15.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844303	Aplicación Del Sistema Multiple De Agua Potable En La Localidad El Portugués Peñamiller Cuarta Etapa - 22533	22533	Queretaro	Peñamiller	Alto Benito	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,449,105	\$1,304,195	\$1,449,105	\$434,732	\$434,732	\$434,732	30.00	\$0	Metros lineales	214	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844405	Aplicación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Higueras Peñamiller - 22470	22470	Queretaro	Peñamiller	La Higueras	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	Urbanización	En Ejecución	2017	\$399,580	\$359,622	\$399,580	\$119,874	\$119,874	\$119,874	30.00	\$0	Otros	40	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844416	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica La Planuela Peñamiller - 22323	22323	Queretaro	Peñamiller	La Planuela	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	Urbanización	En Ejecución	2017	\$599,107	\$539,196	\$599,107	\$316,650	\$316,650	\$316,650	52.85	\$0	Otros	60	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844419	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Del Sautico I - 22780	22780	Queretaro	Peñamiller	El Sautico I	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	Urbanización	En Ejecución	2017	\$399,184	\$359,266	\$399,184	\$119,755	\$119,755	\$119,755	30.00	\$0	Otros	40	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844610	Construcción De Red De Drenaje En Barrio San Juan Diego En La Localidad De Abasco De Guadalupe Pinal De Amoles - 18288	18288	Queretaro	Pinal de Amoles	Abasco de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,444,367	\$1,299,930	\$1,444,367	\$676,848	\$676,848	\$676,848	46.86	\$0	Metros lineales	92	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLVO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844622	Rehabilitación Y Aplicación De Línea De Distribución Eléctrica En La Localidad De Huilotla Pinal De Amoles - 18355	18355	Queretaro	Pinal de Amoles	Huilotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,325,323	\$1,192,791	\$1,325,323	\$823,292	\$823,292	\$823,292	62.12	\$0	Otros	60	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLVO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844624	Aplicación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Maguay Blanco Pinal De Amoles - 18398	18398	Queretaro	Pinal de Amoles	Maguay Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,694,488	\$1,525,039	\$1,694,488	\$951,175	\$951,175	\$951,175	56.13	\$0	Metros lineales	336	100.00	70.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLVO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844629	Aplicación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De El Ranchito - 18210	18210	Queretaro	Pinal de Amoles	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$678,834	\$610,950	\$678,834	\$458,955	\$458,955	\$458,955	67.61	\$0	Otros	120	100.00	85.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLVO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844633	Aplicación De Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De El Tiñero de Guadalupe Pinal De Amoles - 18437	18437	Queretaro	Pinal de Amoles	El Tiñero de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$516,510	\$516,510	\$516,510	\$516,510	\$516,510	\$516,510	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLVO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717010 0844711	Aplicación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De La Segunda Pinal De Amoles - 18115	18115	Queretaro	Pinal de Amoles	La Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$575,625	\$518,063	\$575,625	\$373,889	\$373,889	\$373,889	64.95	\$0	Otros	50	100.00	89.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLVO
Q0E1717020 0868242	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Santa María Alamo San Joaquin - 19547	19547	Queretaro	San Joaquin	Santa María Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,234,963	\$1,111,467	\$1,234,963	\$546,372	\$546,372	\$546,372	44.24	\$0	Metros lineales	45	100.00	44.30	Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
Q0E1717020 0868243	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario San José Carrizal San Joaquin - 19611	19611	Queretaro	San Joaquin	San José Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,237,220	\$1,113,498	\$1,237,220	\$520,241	\$520,241	\$520,241	42.05	\$0	Metros lineales	55	100.00	42.10	Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: QUERÉTARO

GESTIÓN DE PROYECTOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
QUR1717020 0844544	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Los Herrera San Joaquin - 19447	19447	Querétaro	San Joaquin	Los Herrera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,417,540	\$3,075,786	\$3,417,540	\$1,795,468	\$1,795,468	\$1,795,468	52.54	\$0	Metros lineales	176	100.00	52.50	Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR1717010 0844327	Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa El Jabali Tolinan - 20071	20071	Querétaro	Tolinán	El Jabali	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,998,684	\$1,800,084	\$1,998,684	\$1,800,084	\$1,800,084	\$1,800,084	90.52	\$0	Metros lineales	69	100.00	75.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR1717010 0844337	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes San Pablo Tolinan - 15992	15992	Querétaro	Tolinán	San Pablo Tolinán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LAS OBRAS PUBLICAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,998,505	\$1,998,505	\$1,998,505	\$1,998,505	\$1,998,505	\$1,998,505	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAS Y FISICAMENTE / Física: OBRAS CONCLUIDAS FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR1717010 0844581	Construccion De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable - 16180	16180	Querétaro	Tolinán	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,998,853	\$1,798,968	\$1,998,853	\$599,656	\$599,656	\$599,656	30.00	\$0	Otros	60	100.00	30.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.