

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
																	Asignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	
Q00017010 0844201	Ampliación de Red Eléctrica En La Calle Ignacio Zaragoza Andres Quintanaro Y Jose Maria Morelos Y Fern En Lagunillas Muiltipan - 17789	17789	Quetzaltenango	Muiltipan	Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MUILTIPAN	Urbanización	En Ejecución	2017					0.00			Otros	180	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844208	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Puebla Guerrero Privada Piedad Simón Y Calle Sin Hombre En La Localidad De El Vegil San Juan - 17766	17766	Quetzaltenango	Muiltipan	El Vegil	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MUILTIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017					0.00			Metros Lineales	300	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844214	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Amatitlan De Zaragoza En Landa De Matamoros - 21454	21454	Quetzaltenango	Landa de Matamoros	Amatitlan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017					0.00			Otros	487	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844215	Interconexion Para Mejor Eficiencia De Agua Potable Segunda Etapa Para La Zona De Agua Zarca En Landa De Matamoros - 21555	21555	Quetzaltenango	Landa de Matamoros	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017					0.00			Otros	1,306	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844224	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Principal De La Localidad De Puerto De Guadalupe Landa De Matamoros - 23179	23179	Quetzaltenango	Landa de Matamoros	Puerto de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017					0.00			Otros	98	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844240	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Escobedo De Septiembre En La Lira Pedro Escobedo - 20174	20174	Quetzaltenango	Pedro Escobedo	La Lira	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017					0.00			Metros Lineales	2,000	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844292	Ampliación De La Red De Drenaje Calle Del Canal E Hidalgo En La Localidad De San Pedro La Pedro Escobedo - 19929	19929	Quetzaltenango	Pedro Escobedo	San Pandilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017					0.00			Metros Lineales	84	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844295	Red De Drenaje Sanitario En Calle Camaradas La Venta Pedro Escobedo - 19847	19847	Quetzaltenango	Pedro Escobedo	La Venta de Ajubilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017					0.00			Metros Lineales	200	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844301	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Agua Fría Pedemillar - 22877	22877	Quetzaltenango	Pedemillar	Agua Fría	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDMILLER	Urbanización	En Ejecución	2017					0.00			Otros	200	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844303	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable En La Localidad El Portuqueo Pedemillar Cuarta Etapa - 22513	22513	Quetzaltenango	Pedemillar	Alto Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDMILLER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017					0.00			Metros Lineales	214	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844337	Construcción De Sistema De Agua Potable Segundo Etapa El Jabali Toluá - 20071	20071	Quetzaltenango	Toluá	El Jabali	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017					0.00			Metros Lineales	69	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844337	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes San Pablo Toluá - 15992	15992	Quetzaltenango	Toluá	San Pablo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA EN LA ADMINISTRACION SIN DE LAS CUANTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017					0.00			Metros Lineales	75	100.00	Financiera / Física / Registro	
Q00017010 0844347	Ampliación De Red De Abastecimiento Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De San Ildefonso Tultepec - 27397	27397	Quetzaltenango	San Ildefonso Bonfil	San Ildefonso Tultepec (Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMARALTO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017					0.00			Metros Lineales	61	100.00	Financiera / Física / Registro	

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto			Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Asignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado
Q00017010 0844348	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Mexquititlán Barrio Prieros - 27075	27571	Quetzaltenango	Amalco de Sunfil	Santiago Mexquititlán Barrio Ito.	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE SUNFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017						0.00		Metros Lineales	34	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844349	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Tenamsá Amalco - 21848	21848	Quetzaltenango	Amalco de Sunfil	Tenamsá (Barrio de San Lidofoño)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE SUNFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017						0.00		Metros Lineales	91	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844350	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Esperanza Amalco - 21818	21818	Quetzaltenango	Amalco de Sunfil	Barrio La Esperanza (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE SUNFIL	Urbanización	En Ejecución	2017						0.00		Otros	100	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844356	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar Vecinos Calles De La Localidad De Villa Nueva - 24339	24339	Quetzaltenango	Cadenaveja de Montes	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADENAVEJA DE MONTES	Urbanización	En Ejecución	2017						0.00		Otros	135	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844405	Aplicación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Higuera Pedemillar - 22470	22470	Quetzaltenango	Pedemillar	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDMILLER	Urbanización	En Ejecución	2017						0.00		Otros	40	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844410	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica La Planzuela Pedemillar - 22323	22323	Quetzaltenango	Pedemillar	La Planzuela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDMILLER	Urbanización	En Ejecución	2017						0.00		Otros	60	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844419	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Del Saucito I - 22780	22780	Quetzaltenango	Pedemillar	El Saucito I	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDMILLER	Urbanización	En Ejecución	2017						0.00		Otros	40	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844511	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Acholates Municipio De Matamoros - 25312	25312	Quetzaltenango	Landa de Matamoros	Acholates	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017						0.00		Otros	128	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844548	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Loma De San Blas Segunda Etapa - 27512	27512	Quetzaltenango	Amalco de Sunfil	Loma de San Blas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE SUNFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017						0.00		Metros Lineales	27	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844591	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable - 16180	16180	Quetzaltenango	Tulimán	Linda Viata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017						0.00		Otros	60	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844610	Construcción De Red De Drenaje En Barrio San Juan Diego En La Localidad De Abascoles De Guadalupe Pinal De Amoles - 18188	18288	Quetzaltenango	Pinal de Amoles	Abascoles de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017						0.00		Metros Lineales	91	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844622	Rehabilitación Y Ampliación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De Huiclieta Pinal De Amoles - 18355	18355	Quetzaltenango	Pinal de Amoles	Huiclieta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Urbanización	En Ejecución	2017						0.00		Otros	60	100.00	Financiera / Física / Registro
Q00017010 0844624	Aplicación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Maguey Blanco Pinal De Amoles - 18398	18398	Quetzaltenango	Pinal de Amoles	Maguey Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017						0.00		Metros Lineales	336	100.00	Financiera / Física / Registro

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Asignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Q00017010 0844765	Aplicación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Cierro Riquiel Montes - 16564	16564	Quintana Roo	Riquiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE RIQUEL MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017									0.00		Metros lineales	6,956	100.00	Financiera / Física / Registro