

ENTIDAD: QUERÉTARO

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)

GESTIÓN DE PROYECTOS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio - Especificación	Programa Fondo Convenio - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Acordado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Real	% Avance Acumulado
Q0171010-084397	Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De San Ildefonso Tuliepue - 27397	27397	Queretaro	Amalco de Bonfil	San Ildefonso Tuliepue (Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$995,000	\$995,000	\$995,000	\$995,000	\$995,000	\$995,000	100.00	00	Metros lineales	61	100.00	100.00	Financiera / Físical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
Q0171010-084348	Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Santiago Mexquititlán Barrio Primero - 27571	27571	Queretaro	Amalco de Bonfil	Santiago Mexquititlán Barrio Iro.	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$429,399	\$429,676	\$429,676	\$429,676	\$429,676	\$429,676	\$429,676	100.00	00	Metros lineales	34	100.00	100.00	Financiera / Físical No. de Proyecto en el sistema PISOD 201-00201 / Registro/
Q0171010-084349	Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Tenandé Amecan - 21848	21848	Queretaro	Amalco de Bonfil	Tenandé (Barrio de San Ildefonso)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,999,890	\$1,999,890	\$1,999,890	\$1,999,890	\$1,999,890	\$1,999,890	100.00	00	Metros lineales	93	100.00	100.00	Financiera / Físical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
Q0171010-084431	Ampliación de Red de Distribución De Energía Eléctrica La Esperanza Amecan - 21818	21818	Queretaro	Amalco de Bonfil	Barrio La Esperanza (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,994,470	\$1,994,470	\$1,994,470	\$1,994,470	\$1,994,470	\$1,994,470	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Físical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
Q0171010-084548	Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Loma De Los Blases Segunda Etapa - 27512	27512	Queretaro	Amalco de Bonfil	Loma de Los Blases	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,856	\$499,856	\$499,856	\$499,856	\$499,856	\$499,856	100.00	00	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera / Físical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
Q0171020-086839	Ampliación de Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De La Campera Centro Al Rio del Carrizal Arroyo Seco - 18294	18294	Queretaro	Arroyo Seco	La Campera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,550,000	\$1,547,395	\$1,547,395	\$1,547,395	\$1,547,395	\$1,547,395	\$1,547,395	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera/ LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA / Físical/ LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
Q0171020-086832	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Boulevard Coma Arroyo Seco - 18114	18114	Queretaro	Arroyo Seco	Comá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,165,000	\$2,416,581	\$2,416,581	\$2,416,581	\$2,416,581	\$2,416,581	\$2,416,581	100.00	00	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA AL 100% / Físical/ OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
Q0171020-086811	Ampliación de Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Tepozan La Loma Arroyo Seco - 18179	18179	Queretaro	Arroyo Seco	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$820,000	\$819,539	\$819,539	\$819,539	\$819,539	\$819,539	\$819,539	100.00	00	Otros	15	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físical/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
Q0171020-086835	Ampliación de Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Cruceño Del Sabinito Acceso Uno Y Barrio La Cruz Arroyo Seco - 18238	18238	Queretaro	Arroyo Seco	El Cruceño del Sabinito	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$640,000	\$649,062	\$649,062	\$649,062	\$649,062	\$649,062	\$649,062	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físical/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
Q0171020-086837	Ampliación de Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Las Trancas Barrio Nuevo Arroyo Seco - 18395	18395	Queretaro	Arroyo Seco	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$380,000	\$361,860	\$361,860	\$361,860	\$361,860	\$361,860	\$361,860	100.00	00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físical/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIR OBSERVACIONES
Q0171010-084436	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Para Beneficiar Varadero Calles De La Localidad De Villa Nueva - 24319	24319	Queretaro	Cadereyta de Montes	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$900,000	\$894,829	\$894,829	\$894,829	\$894,829	\$894,829	\$894,829	100.00	00	Otros	135	100.00	100.00	Financiera/ TERMINADA AL 4TO TRIMESTRE 2017 / Físical/ TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
Q0171010-084475	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario Para Beneficiar El Barrio Del Picocho En La Localidad De Puentes Y Pueblo Nuevo Cadereyta De Montes - 24258	24258	Queretaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,060,000	\$1,056,458	\$1,056,458	\$1,056,458	\$1,056,458	\$1,056,458	\$1,056,458	100.00	00	Metros lineales	104	100.00	100.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Físical/ TERMINADA, No. de obra en sistema PISOD 2017-00212 / Registro/ OBRA TERMINADA
Q0171010-084476	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Las Calles Javier Buelton Y Selva De Los Cruces En La Localidad De El Derrido Cadereyta De Montes - 24180	24180	Queretaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,550,000	\$1,535,699	\$1,535,699	\$1,535,699	\$1,535,699	\$1,535,699	\$1,535,699	100.00	00	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera/ TERMINADA / Físical/ TERMINADA, No. de obra en sistema PISOD 2017-00221 / Registro/ OBRA TERMINADA
Q0171010-084477	Construcción De Oleocon Alcano Para Red De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Bombeo Existente Cadereyta De Montes - 24426	24426	Queretaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,840,000	\$3,813,498	\$3,813,498	\$3,813,498	\$3,813,498	\$3,813,498	\$3,813,498	100.00	00	Metros lineales	2,400	100.00	100.00	Financiera/ TERMINADA / Físical/ TERMINADA, No. de obra en sistema PISOD 2017-00223 / Registro/ OBRA TERMINADA AL 4TO TRIMESTRE 2017
Q0171010-084478	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En La Calle Tequisquiapan De La Localidad San Diego Cadereyta De Montes - 24074	24074	Queretaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$448,519	\$448,519	\$448,519	\$448,519	\$448,519	\$448,519	100.00	00	Metros lineales	132	100.00	100.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Físical/ TERMINADA, No. de obra en sistema PISOD 2017-00220 / Registro/
Q0171010-084435	Ampliación de Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Barrio El Tepetate Y Las Cruces En Cabecera Municipal De Colón - 31105	31105	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$396,608	\$396,608	\$396,608	\$396,608	\$396,608	\$396,608	100.00	00	Otros	65	100.00	100.00	Financiera/ LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 / Físical/ LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100 / Registro/ LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
Q0171010-084450	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Ajuchitlán - 31012	31012	Queretaro	Colón	Ajuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,835,000	\$3,828,740	\$3,828,740	\$3,828,740	\$3,828,740	\$3,828,740	\$3,828,740	100.00	00	Metros lineales	613	100.00	100.00	Financiera/ LA OBRA DE ENCUESTA AL 100% / Físical/ LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100 / Registro/ LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
Q0171010-084456	Ampliación de Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad De Ajuchitlán Colón Oro - 30922	30922	Queretaro	Colón	Ajuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,885,000	\$3,887,909	\$3,887,909	\$3,887,909	\$3,887,909	\$3,887,909	\$3,887,909	100.00	00	Otros	780	100.00	100.00	Financiera / Físical / Registro/ LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

ENTIDAD: QUERÉTARO

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)

GESTIÓN DE PROYECTOS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Asignado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Real	% Avance Acumulado	
														2017															
Q0171010 084450	Ampliación de Red de Agua Potable En Calle Privada Hóloro Heróles El Blanco Colón - 31039	31039	Queretaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$390,000	\$388,988	\$388,988	\$388,988	\$388,988	\$388,988	\$388,988	\$388,988	100.00	00	Metros lineales	148	100.00	100.00	Financiera! LA OBRAS DE ENTREGA TERMINADA EN 100% PRECISAMENTE. No. de obra en sistema PICADO 2017-0210 / Registro! LA OBRAS DE ENTREGA TERMINADA EN 100% Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171010 084475	Ampliación de Sistema de Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A Las Localidades de Villa Program y El Cierro Espinal Montes - 16554	16554	Queretaro	Espinal Montes	Villa Program	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EDUQUEL MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28,000,000	27,982,432	27,982,432	27,982,432	27,982,432	27,982,432	27,982,432	27,982,432	100.00	00	Metros lineales	6,956	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA 100% BENEFICIARIOS 826 / Fisica! OBRAS TERMINADA 100% BENEFICIARIOS 826 / Registro! OBRAS TERMINADA 100% BENEFICIARIOS 826 - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171010 084421	Ampliación de Red Eléctrica En La Calle Ignacio Zaragoza Avda Quintanero Y Jose Maria Morelos Y Pavón En Lagunillas Huimilpan - 17789	17789	Queretaro	Huimilpan	Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,195,770	\$1,195,770	\$1,195,770	\$1,195,770	\$1,195,770	\$1,195,770	\$1,195,770	100.00	00	Otros	180	100.00	100.00	Financiera! No. de obra en sistema PICADO 2017-0219 / Fisica! No. de obra en sistema PICADO 2017-0219 / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171010 084428	Ampliación de Drenaje Sanitario En Calle Puebla Guerrero Privada Puebla Simón Y Calle Sin Hombre En La Localidad De El Vegil Huimilpan - 17766	17766	Queretaro	Huimilpan	El Vegil	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,050,000	\$2,044,964	\$2,044,964	\$2,044,964	\$2,044,964	\$2,044,964	\$2,044,964	\$2,044,964	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera! No. de obra en sistema PICADO 2017-0249 / Fisica! No. de obra en sistema PICADO 2017-0249 / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171020 084272	Ampliación de Electrificación En Varas Calles sin Hombre En La Localidad De El Sauc Huimilpan - 17925	17925	Queretaro	Huimilpan	El Sauc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,296,820	\$1,296,820	\$1,296,820	\$1,296,820	\$1,296,820	\$1,296,820	\$1,296,820	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera! No. de obra en sistema PICADO 2017-0241 / Fisica! No. de obra en sistema PICADO 2017-0241 / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171010 084471	Modernización Del sistema Multiple De Agua Potable Avícola Para Beneficiar A Las Localidades De Tierra Fría Carrizalito Y Los Dasso Segunda - 18129	18129	Queretaro	Jalpan de Serra	Carrizalito	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,362,568	\$4,334,688	\$4,334,688	\$4,334,688	\$4,334,688	\$4,334,688	\$4,334,688	\$4,334,688	100.00	00	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera! / Fisica! / Registro! DE EDIFIA PARA VALIDACION - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171010 084477	Construcción De Sistema De Abastecimiento Sanitario En La Localidad De El Saucillo Jalpan de Serra Cuarta Etapa - 17824	17824	Queretaro	Jalpan de Serra	Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,536,499	\$2,535,754	\$2,535,754	\$2,535,754	\$2,535,754	\$2,535,754	\$2,535,754	\$2,535,754	100.00	00	Metros lineales	237	100.00	100.00	Financiera! / Fisica! / Registro! DE EDIFIA PARA VALIDACION - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171010 084424	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En La Localidad De Anatlán de Zaragoza En Landa de Matamoros - 23454	23454	Queretaro	Landa de Matamoros	Anatlán de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,183,011	\$2,183,000	\$2,183,000	\$2,183,000	\$2,183,000	\$2,183,000	\$2,183,000	\$2,183,000	100.00	00	Otros	487	100.00	100.00	Financiera! / Fisica! / Registro! OBRAS TERMINADA - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171010 084425	Interconexión Para Mayor Eficiencia De Agua Potable Segunda Etapa Para La Zona De Agua Zarco En Landa de Matamoros - 23505	23505	Queretaro	Landa de Matamoros	Agua Zarco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,738,432	\$1,738,430	\$1,738,430	\$1,738,430	\$1,738,430	\$1,738,430	\$1,738,430	\$1,738,430	100.00	00	Otros	1,306	100.00	100.00	Financiera! / Fisica! / Registro! A VALIDAR - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171010 084451	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En La Localidad De Arbolada Municipio De Landa de Matamoros - 23512	23512	Queretaro	Landa de Matamoros	Arbolada	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$472,153	\$472,150	\$472,150	\$472,150	\$472,150	\$472,150	\$472,150	\$472,150	100.00	00	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera! / Fisica! / Registro! TERMINADA LA OBRAS - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171020 084747	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Principal de La Localidad De Puerto de Guadalupe Landa de Matamoros - 31921	31921	Queretaro	Landa de Matamoros	Puerto de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$634,203	\$634,202	\$634,202	\$634,202	\$634,202	\$634,202	\$634,202	\$634,202	100.00	00	Otros	98	100.00	100.00	Financiera! / Fisica! / Registro! OBRAS TERMINADA - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171010 084426	Ampliación de Red de Drenaje En Calle Diamante De Septiembre En La Lira Pedro Escobedo - 20174	20174	Queretaro	Pedro Escobedo	La Lira	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,499,266	\$2,499,266	\$2,499,266	\$2,499,266	\$2,499,266	\$2,499,266	\$2,499,266	100.00	00	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera! No. de obra en sistema PICADO 2017-0226 / Fisica! / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171010 084429	Red De Drenaje Sanitario En Calle Centaures La Venta Pedro Escobedo - 19847	19847	Queretaro	Pedro Escobedo	La Venta de Ajuchitlanito	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000	\$898,022	\$898,022	\$898,022	\$898,022	\$898,022	\$898,022	\$898,022	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera! No. de obra en sistema PICADO 2017-0220 / Fisica! / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171020 084740	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica En La Comunidad De La Ceja Pedro Escobedo - 20229	20229	Queretaro	Pedro Escobedo	La Ceja	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$320,000	\$318,239	\$318,239	\$318,239	\$318,239	\$318,239	\$318,239	\$318,239	100.00	00	Otros	280	100.00	100.00	Financiera! No. de obra en sistema PICADO 2017-0228 / Fisica! / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171020 084793	Ampliación de La Red de Drenaje En La Comunidad De Nueva Buena Pedro Escobedo - 19857	19857	Queretaro	Pedro Escobedo	Nueva Buena	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera! No. de obra en sistema PICADO 2017-0226 / Fisica! / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171020 084771	Ampliación de La Red de Drenaje Calle Del Canal El Higuero En La Localidad De San Panfilo Pedro Escobedo - 33145	33145	Queretaro	Pedro Escobedo	San Panfilo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$497,693	\$497,693	\$497,693	\$497,693	\$497,693	\$497,693	\$497,693	100.00	00	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera! No. de obra en sistema PICADO 2017-0226 / Fisica! / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171020 084750	Ampliación de La Red de Drenaje Segunda Etapa El Sauc Pedro Escobedo - 19942	19942	Queretaro	Pedro Escobedo	El Sauc (Sauc Alto, Sauc Bajo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$601,000	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera! No. de obra en sistema PICADO 2017-0228 / Fisica! / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
Q0171010 084410	Construcción De Red De Drenaje En Barrio San Juan Diego En La Localidad De Abascoñal de Guadalupe Pinal de Amoles - 18288	18288	Queretaro	Pinal de Amoles	Abascoñal de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,442,148	\$1,444,367	\$1,444,367	\$1,444,367	\$1,444,367	\$1,444,367	\$1,444,367	\$1,444,367	100.00	00	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera! LA OBRAS ESTÁ TERMINADA / Fisica! LA OBRAS ESTÁ TERMINADA / Registro! DE SOLICITA VALIDACION DE POLSO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.

ENTIDAD: QUERÉTARO

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)

GESTIÓN DE PROYECTOS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio - Especificación	Programa Fondo	Programa Convenio - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Asignado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
Q01717010-084402	Rehabilitación y Ampliación de Línea de Distribución y Red Eléctrica En La Localidad De Huixtla Pinal De Amoles - 18355	18355	Queretaro	Pinal de Amoles	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,325,595	\$1,325,323	\$1,325,323	\$1,325,323	\$1,325,323	\$1,325,323	\$1,325,323	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera/ LA OBRA ESTA TERMINADA / Físico/ LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro/ SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
Q01717010-084424	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Maguey Blanco Pinal De Amoles - 18398	18398	Queretaro	Pinal de Amoles	Maguey Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,694,488	\$1,694,488	\$1,694,488	\$1,694,488	\$1,694,488	\$1,694,488	100.00	00	Metros lineales	336	100.00	100.00	Financiera/ LA OBRA ESTA TERMINADA / Físico/ LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
Q01717010-084429	Ampliación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De El Ranchito - 18210	18210	Queretaro	Pinal de Amoles	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$678,949	\$674,905	\$674,905	\$674,905	\$674,905	\$674,905	\$674,905	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera/ LA OBRA ESTA TERMINADA / Físico/ LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro/ SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
Q01717010-084433	Ampliación De Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De El Timbre De Guadalupe Pinal De Amoles - 18437	18437	Queretaro	Pinal de Amoles	El Timbre de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$517,539	\$516,510	\$516,510	\$516,510	\$516,510	\$516,510	\$516,510	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera/ LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Físico/ LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
Q01717010-084471	Ampliación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De La Económida Pinal De Amoles - 18115	18115	Queretaro	Pinal de Amoles	La Económida	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$575,770	\$575,625	\$575,625	\$575,625	\$575,625	\$575,625	\$575,625	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera/ LA OBRA ESTA EN PROCESO / Físico/ LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro/ SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
Q01717010-084430	Distribución Eléctrica Y Red de Agua Fria Pedernales - 22877	22877	Queretaro	Pedernales	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDERNALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,496,962	\$1,496,962	\$1,496,962	\$1,496,962	\$1,496,962	\$1,496,962	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
Q01717010-084433	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable En La Localidad El Herreros Pedernales Cuarta etapa - 22531	22531	Queretaro	Pedernales	Alto Amato	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDERNALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,467,134	\$1,448,749	\$1,448,749	\$1,448,749	\$1,448,749	\$1,448,749	\$1,448,749	100.00	00	Metros lineales	214	100.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
Q01717010-084435	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Higuera Pedernales - 22470	22470	Queretaro	Pedernales	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDERNALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,580	\$399,580	\$399,580	\$399,580	\$399,580	\$399,580	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
Q01717010-084446	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Planuela Pedernales - 22323	22323	Queretaro	Pedernales	La Planuela	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDERNALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,000	\$598,995	\$598,995	\$598,995	\$598,995	\$598,995	\$598,995	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
Q01717010-084449	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Del Saucito I - 22780	22780	Queretaro	Pedernales	El Saucito I	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEDERNALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,184	\$399,184	\$399,184	\$399,184	\$399,184	\$399,184	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
Q01717020-084842	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Santa Maria Alonso San Joaquin - 19547	19547	Queretaro	San Joaquin	Santa Maria Alonso	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,234,963	\$1,234,963	\$1,234,963	\$1,234,963	\$1,234,963	\$1,234,963	100.00	00	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera/ SIN OBSERVACIONES / Físico/ OBR TERMINADA FISCALMENTE, No. de obra en sistema FICADO 2017-0287 / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
Q01717020-084843	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario San Jose Carrizal San Joaquin - 19611	19611	Queretaro	San Joaquin	San José Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,237,220	\$1,237,220	\$1,237,220	\$1,237,220	\$1,237,220	\$1,237,220	100.00	00	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera/ SIN OBSERVACIONES. / Físico/ OBR TERMINADA FISCALMENTE, No. de obra en sistema FICADO 2017-0288 / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
Q01717020-084846	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La San Herrera San Joaquin - 19447	19447	Queretaro	San Joaquin	San Herrera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,420,000	\$3,417,540	\$3,417,540	\$3,417,540	\$3,417,540	\$3,417,540	\$3,417,540	100.00	00	Metros lineales	176	100.00	100.00	Financiera/ SIN OBSERVACIONES. / Físico/ OBR FISCALMENTE, No. de obra en sistema FICADO 2017-0297 / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
Q01717010-084437	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa El Jabali Toluca - 20071	20071	Queretaro	Toluca	El Jabali	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,984,409	\$1,984,409	\$1,984,409	\$1,984,409	\$1,984,409	\$1,984,409	100.00	00	Metros lineales	69	100.00	100.00	Financiera/ OBR CONCLUIDA FINANCIERAMENTE. / Físico/ OBR CONCLUIDA FISCALMENTE. / Registro/ SE ENVIA PARA VALIDACION CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
Q01717010-084437	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Inmigrantes San Pablo Toluca - 15992	15992	Queretaro	Toluca	San Pablo Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA EJECUCION DE LA SUBDIRECCION Y ADMINISTRACION DE LAS OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,998,505	\$1,998,505	\$1,998,505	\$1,998,505	\$1,998,505	\$1,998,505	100.00	00	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera/ OBR CONCLUIDA FINANCIERAMENTE. / Físico/ OBR CONCLUIDA FISCALMENTE. / Registro/ SE ENVIA PARA VALIDACION CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
Q01717010-084451	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable - 16180	16180	Queretaro	Toluca	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,998,853	\$1,998,853	\$1,998,853	\$1,998,853	\$1,998,853	\$1,998,853	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera/ OBR CONCLUIDA FINANCIERAMENTE. / Físico/ OBR CONCLUIDA FISCALMENTE. / Registro/ SE ENVIA PARA VALIDACION CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.