

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: QUERÉTARO

Tercer Trimestre 2017

GESTIÓN DE PROYECTOS: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE17170100850968	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mesquititán, En El Municipio De Amecalco De Bonfil	892017	Querétaro	Amecalco de Bonfil	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE AMECALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,415,343	\$1,411,722	\$1,411,722	\$1,411,722	\$1,284,840	\$1,284,840	\$1,284,840	91.01	\$0	Metros lineales	60	0.00	95.00	Financiera: / Física: NA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100850897	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa, Para Beneficiar A La Localidad De El Bondotal, En El Municipio De Ezequiel Montes	832017	Querétaro	Ezequiel Montes	El Bondotal Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,491,919	\$2,449,002	\$2,449,002	\$2,449,002	\$1,802,051	\$1,802,051	\$1,802,051	73.58	\$0	Otros	302	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100850899	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Carrizal De Los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza Y El Saucito, En Jalpan De Serra	872017	Querétaro	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,709,177	\$9,687,951	\$9,687,951	\$9,687,951	\$9,687,951	\$9,687,951	\$9,687,951	100.00	\$0	Metros lineales	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.