

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Querétaro
 Periodo: Primer Trimestre 2017 Gestión de Proyectos
 Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Conviene - Específico | Programa Fondo Conviene - Específico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| QUR001701 00844291 | Ampliación De La Red De Drenaje Calle Del Canal E Hidalgo En La Localidad De San Fandila Pedro Escobedo - 19929 | 19929 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 84 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| QUR171701 00844201 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Ignacio Zaragoza Andres Quintanarro Y Jose Maria Morelos Y Ravon En Lagunillas Huimilpan - 17789 | 17789 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,200,000 | \$434,168 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 180 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| QUR171701 00844208 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Pueblo Guerrero Privada Puebla Sinaloa Y Calle Sin Nombre En La Localidad De El Vegil Huimilpan - 17766 | 17766 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,050,000 | \$741,704 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 300 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| QUR171701 00844214 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Acactitlan De Zaragoza En Landa De Matamoros - 23454 | 23454 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acactitlan de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,183,011 | \$789,829 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 487 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| QUR171701 00844215 | Interconexión Para Mayor Eficiencia De Agua Potable Segunda Etapa Para La Zona De Agua Zarca En Landa De Matamoros - 23555 | 23555 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,738,432 | \$1,352,591 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1,306 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| QUR171701 00844224 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Principal De La Localidad De Puerto De Guadalupe Landa De Matamoros - 23379 | 23379 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$634,203 | \$239,459 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 98 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| QUR171701 00844246 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Disocasio De Septiembre En La Lira Pedro Escobedo - 20174 | 20174 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | \$904,518 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 2,000 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| QUR171701 00844295 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas La Venta Pedro Escobedo - 19847 | 19847 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$900,000 | \$325,626 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 200 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| QUR171701 00844301 | Ampliación De Líneas Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Agua Fria Peñamilier - 22877 | 22877 | Querétaro | Peñamilier | Agua Fria | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILIER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | \$542,711 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 200 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Querétaro
 Periodo: Primer Trimestre 2017 Gestión de Proyectos
 Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Programa | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|-----------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| Q0844303 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable En La Localidad El Portuguez Peñamiller Cuarta Etapa - 22533 | 22533 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,457,134 | \$527,201 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 214 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Q0844327 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa El Jabali Tolinán - 20071 | 20071 | Querétaro | Tolinán | El Jabali | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$723,614 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 69 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Q0844337 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes San Pablo Tolinán - 15992 | 15992 | Querétaro | Tolinán | San Pablo Tolinán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$723,614 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 75 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Q0844347 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De San Ildefonso Tultepec - 27397 | 27397 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,000,000 | \$361,807 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 61 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| Q0844348 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Mexquititlán Barrio Primero - 27571 | 27571 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio Primero | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$429,999 | \$155,577 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 34 | 100.00 | 0.00 | Financiera: NO APLICA / Física: NO APLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Q0844349 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Tenaada Amealco - 21848 | 21848 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenaada (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$723,614 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 93 | 100.00 | 0.00 | Financiera: NO APLICA / Física: NO APLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Q0844351 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Esperanza Amealco - 21818 | 21818 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$723,614 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 120 | 100.00 | 0.00 | Financiera: NO APLICA / Física: / Registro: | |
| Q0844356 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar Varias Calles De La Localidad De Villa Nueva Peñamiller - 24339 | 24339 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$900,000 | \$325,626 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 135 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Q0844405 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Higuera Peñamiller - 22470 | 22470 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$400,000 | \$144,723 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 40 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Querétaro
 Período: Primer Trimestre 2017 Gestión de Proyectos
 Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|-----------------------|---|--------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| QUE171701 00844416 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Píauela Peñamiller - 22323 | 22323 | Querétaro | Peñamiller | La Píauela | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | \$600,000 | \$217,084 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 60 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| QUE171701 00844419 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Del Saucito I - 22780 | 22780 | Querétaro | Peñamiller | El Saucito I | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | \$400,000 | \$144,723 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 40 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| QUE171701 00844611 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Arboledas Municipio De Landa De Matamoros - 23532 | 23532 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | \$472,153 | \$170,828 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 128 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| QUE171701 00844648 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Loma De Los Blases Segunda Etapa - 27512 | 27512 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | \$500,000 | \$180,904 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 27 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| QUE171701 00844651 | Construcción De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable - 16180 | 16180 | Querétaro | Tolimán | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | \$2,000,000 | \$723,614 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 60 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| QUE171701 00844610 | Construcción De Red De Drenaje En Barrio San Juan Diego En La Localidad De Ahuacatán De Guadalupe Pinal De Amoles - 18288 | 18288 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | \$1,452,148 | \$525,397 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 92 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| QUE171701 00844622 | Rehabilitación Y Ampliación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De Huilotla Pinal De Amoles - 18355 | 18355 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | \$1,325,595 | \$479,609 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 60 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| QUE171701 00844624 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Maguay Blanco Pinal De Amoles - 18398 | 18398 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguay Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | \$1,700,000 | \$785,976 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 336 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| QUE171701 00844629 | Ampliación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De El Ranchito - 18210 | 18210 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | \$678,949 | \$245,649 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 120 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Querétaro
 Periodo: Primer Trimestre 2017 Gestión de Proyectos
 Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|---|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| Q0844633 | Ampliación De Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De El Timbre De Anoles - 18437 | 18437 | Querétaro | Pinal de Anoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE ANOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$517,539 | \$187,249 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 80 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| Q0844635 | Ampliación De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Barrio El Tegetata Y Las Crucitas En Cabezera Municipal De Colón - 31105 | 31105 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$400,000 | \$144,723 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 65 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| Q0844655 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Ajuchitlan - 31012 | 31012 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,835,000 | \$1,387,530 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 613 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| Q0844656 | Ampliación De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad De Ajuchitlan Colón Qro - 30922 | 30922 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,895,000 | \$1,409,238 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 790 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| Q0844663 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada Niños Heroes El Blanco Colón - 31039 | 31039 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$390,000 | \$141,105 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 148 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Q0844711 | Ampliación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De La Recondida Pinal De Anoles - 18115 | 18115 | Querétaro | Pinal de Anoles | La Recondida | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE ANOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$575,770 | \$208,318 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 50 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Q0844725 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Para Beneficiar El Barrio Del Picacho En La Localidad De Puentes Y Pueblo Nuevo Cadereyta De Montes - 24258 | 24258 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,060,000 | \$383,515 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 104 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Q0844726 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Jamón Encino Y Seis De Enero De La Localidad De El Demido Cadereyta De Montes - 24180 | 24180 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,550,000 | \$560,801 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 175 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Q0844727 | Construcción De Colector Alterno Para Red De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Rebombeo Existente Cadereyta De Montes - 24126 | 24126 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,840,000 | \$1,389,339 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 2,400 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Querétaro
 Periodo: Primer Trimestre 2017 Gestión de Proyectos
 Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Especifico | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| QUE171701 00844728 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tequilaquipan De La Localidad San Diego Cadereyta De Montes - 24074 | 24074 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | \$450,000 | \$162,813 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 132 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| QUE171701 00844741 | Modernización Del Sistema Multiple De Agua Potable Ayutla Para Beneficiar A Las Localidades De Tierra Fria Carrizalito Y Los Jasso Segunda - 18129 | 18129 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | \$4,362,568 | \$1,978,408 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 108 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| QUE171701 00844757 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Saucillo Jalpan De Serra Cuarta Etapa - 17826 | 17826 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | \$2,536,499 | \$917,723 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 237 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| QUE171701 00844765 | Migliación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Cierro Ezequiel Montes - 16554 | 16554 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | \$8,000,000 | \$2,894,456 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 6,956 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |