

ENTIDAD: QUERÉTARO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2018 GESTIÓN DE PROYECTOS  
 PROGRAMA: 5179 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecución	Pagos		1 Años	Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Anual
QUE18010106701	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil	2018-00220	Queretaro	Amealco de Bonfil	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,340,053	\$2,340,053	\$701,493	\$2,338,310	\$701,493	#####	#####	25.98	\$0	Otros	10,088	0.00	85.79	Financiera: / Fisica: / Registro:
QUE180101067012	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitayé De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe	2018-00219	Queretaro	Amealco de Bonfil	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,017,023	\$2,017,023	\$588,522	\$1,961,740	\$588,522	#####	#####	29.18	\$0	Otros	3,363	0.00	90.10	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE180101067022	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario(3ra Etapa),Para Beneficiar A Las Localidades De San Miguel, Tancaltapes(Barrío Centro)/Barrio Presa Del Tancote(El Lindero) El Lindero Y Los Arbol	2018-00218	Queretaro	Amealco de Bonfil	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$419,367	\$1,397,891	\$419,367	#####	#####	29.95	\$0	Otros	1,882	0.00	76.38	Financiera: / Fisica: / Registro:
QUE180101067057	Aplicación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A 19 Localidades De Los Municipios De San Joaquín Y Cadavizta De Monca	2018-00242	Queretaro	San Joaquín	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,112,645	\$4,112,645	#####	\$4,102,771	\$2,592,222	#####	#####	63.03	\$0	Otros	4,678	0.00	71.75	Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE 2018 / Fisica: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE 2018 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QUE180101067075	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa),Para Beneficiar A Las Localidades De Carrizal De Los Duran,El Pocito,Valle Verde, Rancho Nuevo,La Esperanza Y El Bañito,En El Municipio De Jalpan	2018-00212	Queretaro	Jalpan de Serra	Rancho Nuevo Rural	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,192,736	\$4,192,736	#####	\$4,170,936	\$1,251,281	#####	#####	29.84	\$0	Otros	1,167	0.00	78.15	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE180101067077	Aplicación Del Sistema De Agua Potable (3er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progress Y El diestro, En El Municipio De Ezequiel Montes	2018-00228	Queretaro	Ezequiel Montes	Villa Progress Urbano	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,000,000	\$7,000,000	#####	\$6,965,969	\$5,621,976	#####	#####	80.31	\$0	Metros lineales	6,956	0.00	99.01	Financiera: / Fisica: / Registro:
QUE180101067094	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordes, En El Municipio De Huimilpan	2018-00318	Queretaro	Huimilpan	Los Bordes Rural	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,347,000	\$4,347,000	#####	\$4,080,348	\$1,224,104	#####	#####	28.16	\$0	Otros	294	0.00	70.12	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18010106714	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De La D, En El Municipio De Pedro Escobedo	2018-00330	Queretaro	Pedro Escobedo	La D Urbano	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,403,586	\$1,403,586	\$420,018	\$1,400,061	\$420,018	#####	#####	29.92	\$0	Otros	4,298	0.00	50.15	Financiera: 0 / Fisica: / Registro:
QUE18010106719	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidades De Peña Blanca Y Puerto De La Guitarra, En El Municipio De Peñamiller	2018-00222	Queretaro	Peñamiller	Peña Blanca Rural	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$798,586	\$798,586	\$605,231	\$796,357	\$474,837	#####	#####	59.46	\$0	Otros	578	0.00	98.13	Financiera: / Fisica: / Registro:
QUE18010106728	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Lindero, La Estancia, Barrio De García, Pánalos, La Puerta, Guadalupe Y Nogales, En El Municipio D	2018-00241	Queretaro	Tolimán	Guadalupe Rural	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$898,003	\$1,355,149	\$406,545	#####	#####	29.04	\$0	Otros	2,792	0.00	85.13	Financiera: / Fisica: / Registro:
QUE18010106733	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Tolimán	2018-00217	Queretaro	Tolimán	Don Lucas Rural	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,500,014	\$3,500,014	#####	\$3,413,223	\$1,536,766	#####	#####	43.91	\$0	Otros	218	0.00	80.97	Financiera: / Fisica: / Registro:
QUE18010106752	Aplicación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A La "Zona Alta" De La Localidad De San Pedro De Los Escalillos, En El Municipio De Tolimán	2018-00216	Queretaro	Tolimán	San Pedro de los Escalillos Rural	Subsidios	Infraestructura Indígena	179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,050,001	\$1,050,001	\$576,253	\$1,033,637	\$310,091	#####	#####	29.53	\$0	Otros	239	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

JORGE ORTEGA GONZALEZ  
 SUBSECRETARIO DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL  
 ROBRICA